



smatsa

CED.00-30/657

17 JUL 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 72/P/19

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови на заливању пукотина на стајанци за авионе

Ознака из Општег речника набавки је:

45230000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, аутопутева, путева и авионских писта

5. Првобитна вредност уговора: 2.992.423,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Измењена вредност уговора: 2.267.984,94 динара без пореза на додату вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 72/P/19 је закључила Уговор за набавку радова на заливању пукотина на стајанци за авионе, број NAV.00-30/448 од 24.05.2019. године (у даљем тексту: Уговор) закључен са понуђачем VOJVODINAPUT-PANČEVO DOO (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 2.992.423,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи,

дошло је до мањкова радова у износу од 724.483,06 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/657 од 17.07.2019. године образложили мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност Уговора и то у износу од 724.438,06 динара без пореза на додату вредност.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 72/P/19 у члану 13. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-30/448 од 24.05.2019. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Инвеститор може:

1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на заливању пукотина на стајанци за авионе , број NAV.00-30/448 од 24.05.2019. године (ступио на снагу 05.06.2019. године) закључен са понуђачем VOJVODINAPUT-PANČEVO DOO измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем мањкова радова у износу од 724.438,06 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 724.438,06 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- SAA
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

