



smatsa

СЕД.00 - 87/432

4 AUG 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**О Д Л У К У**  
о измени уговора о јавној набавци ЈН 166/P/16

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Радови на инвестиционом одржавању ТКЦ Копаоник

Ознака из Општег речника набавки је:

45000000 – Грађевински радови

**5. Првобитна вредност уговора:** 4.142.000,00 динара без пореза на додатну вредност.

**6. Измењена вредност уговора:** 4.012.068,30 динара без пореза на додатну вредност.

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAV.00-87/793 од 28.09.2016. године са фирмом TVP-ЕКО DOO BEOGRAD (након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 166/P/16) за набавку радова на инвестиционом одржавању ТКЦ Копаоник. Уговор је ступио на снагу 29.09.2016. године (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 4.142.000,00 динара без пореза на додатну вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 758.068,30 динара без пореза на додатну вредност и мањкова радова у износу од 888.000,00 динара без пореза на додатну вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-87/425 од 10.08.2017. године образложила вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 129.931,70 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 166/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 12. став 1 модела уговора, као и у Уговору NAV.00-87/793 од 28.09.2016. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

*„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним радовима.“*

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-87/793 од 28.09.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

*„Укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и отписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из понуде.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању ТКЦ Копаоник, NAV.00-87/793 од 28.09.2016. године (ступио на снагу 29.09.2016. године) закључен са понуђачем TVP-ЕКО DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 758.068,30 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 888.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 129.931,70 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)



ДИРЕКТОР  
Радојица Ровчанин