



smatsa

СЕД.00-9/23

19 MAY 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### О Д Л У К У

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 173/Д/16

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** добра

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Набавка и инсталација ILS/DME и DVOR уређаја  
Ознака из Општег речника набавки је: 34964000 – високофреквентни доплер VOR уређај (DVOR), 34963000 – инструментални систем за слетање (ILS), 34965000 – уређај за мерење удаљености (DME)

**5. Првобитна вредност уговора:** 2.154.373,00 евра

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок извршења свих уговорних обавеза:** 36 месеци од датума ступања уговора на снагу.

**8. Измењени рок извршења свих уговорних обавеза:** 6 месеци рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Норвешком, најкасније до 31.12.2020. године

**9. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-9/11 од 02.02.2017. године са добављачем Indra Navia AS из Норвешке након спроведеног отвореног поступка набавке и инсталација ILS/DME и DVOR уређаја 173/Д/16. Укупна уговорена вредност износи 2.154.373,00 евра.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извршења уговорних обавеза 36 месеци од датума ступања уговора на снагу (уплате аванса - 05.05.2017. године) односно до 05.05.2020. године.

Менаџер пројекта је доставио допис SUS.00-65/401 од 22.04.2020. године у којем образлаже да су наступиле околности више силе које онемогућавају коначну реализацију уговора - проглашење COVID-19 пандемије, рестрикције авио саобраћаја, увођење ванредног стања у Републици Србији 16. марта 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/2020-3), примена хитних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Није било могуће започети инсталацију и пријем на локацији DVOR уређаја на локацији Ниш, чији је почетак био планиран за 16.03.2020. године. Менаџер пројекта је предложио нови рок реализације уговора 6 месеци од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Норвешком, а најкасније до 31.12.2020. године, на који се Додатна писаним путем сагласио.

Имајући у виду наступање више силе и горе наведених чињеница, постоје објективни разлози за измену Уговора о набавци и инсталацији ILS/DME и DVOR уређаја у погледу рока реализације свих уговорних обавеза 6 месеци рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Норвешком, најкасније до 31.12.2020. године у складу са конкурсном документацијом и чланом 15. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 173/Д/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 15. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-9/11 од 02.02.2017. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока извршења свих уговорних обавеза:

*„Додатна има право на продужење рокова из чл. 14. ставови 1, 2, 3, 4 овог Уговора у следећим случајевима:*

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због кашњења у поступку царинења приликом увоза добара у Републику Србију и/или извоза у Црну Гору, до кога није дошло грешком Додатне, за онолико колико је каснио поступак царинења и/или*
- 3. због наступања више силе из члана 22. овог уговора, односно других промењених околности које се нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о набавци и инсталацији ILS/DME и DVOR уређаја NAB.00-9/11 од 02.02.2017. године, закључен са фирмом Indra Navia AS из Норвешке, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења свих уговорних обавеза 6 месеци рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Норвешком, најкасније до 31.12.2020. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- SUS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

