



smatsa

CE000-90/47

28 FEB 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

## ОДЛУКУ

### о измени уговора о јавној набавци ЈН 204/У/15 Партија 2

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца: остало**

**3. Врста предмета: услуге**

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Израда техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**5. Првобитна вредност уговора: 4.900.000,00 динара без ПДВ**

**6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене**

**7. Првобитни рок извршења услуге: 365 календарских дана од увођења у посао**

**8. Измењени рок извршења услуге: 487 календарских дана од увођења у посао**

**9. Објективни разлози за измену уговора**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-90/546 од 24.12.2015. године са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 204/У/15 по партијама, Партија 2 - Израда техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину. Уговор је ступио на снагу 25.12.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок извршења услуге 365 календарских дана од увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 01.03.2016. године, рок за извршење услуга истиче 01.03.2017. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/16 од 01.02.2017. године (заводни број документа број Извршиоца 207 од 31.01.2017. године) и CNS.00-21/52 од 09.02.2017. године, у којима је предложио продужење рока за извршење услуге до 01.07.2017. године, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца и то:

- у току израде техничке документације, у марту 2016. године констатовано је да постојећи катастар подземних водова није комплетан, те да је потребно уписати комплетну постојећу трасу подземних водова у катастар. Како би се наставила израда техничке документације било је потребно извршити снимање и упис водова у катастар, што је окончано у новембру 2016. године (наведене активности су у искључивој надлежности одговарајућих институција, те ни Наручилац ни Извршилац нису имали утицаја на реализацију истих),
- поред наведеног, решавана је проблематика одређивања трасе новопроектваног крака топловода, на коју сагласност даје ЈП Аеродром „Никола Тесла“, као власник даљинског система грејања, што је окончано у септембру 2016. године,
- Извршилац је израдио Идејно решење и путем обједињене процедуре, у децембру 2016. године, доставио га надлежном министарству ради прибављања локацијских дозвола, али до краја фебруара 2017. године решење није добијено.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/41 од 29.01.2016. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у дописима CED.00-90/35 од 14.02.2017. године и CED.00-90/43 од 22.02.2017. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (ЈН 204/У/15 Партија 2), анексира и измени у погледу рока извршења услуга, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 204/У/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. став 1. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору НАВ.00-90/546 од 24.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

*„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:*

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји - земљотрес, поплава итд, мере, државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у члану 10. став 3. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору NAV.00-90/546 од 24.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

*„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчин NAV.00-90/546 од 24.12.2015. године, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења услуга у трајању од 487 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 01.07.2017. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

ДИРЕКТОР  
Радојица Ровчанин

