



smatsa

CE000-30/382
29 MAY 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 265/P/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Лимарски радови

Ознака из Општег речника набавки је:

45261300 – Радови на опшивању крова и постављању олука

5. Првобитна вредност уговора: 2.235.453,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Измењена вредност уговора: 2.235.418,02 динара без пореза на додату вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је у отвореном поступку за подношење понуда спровела поступак јавне набавке 265/P/16 и закључила Уговор за набавку лимарских радова, број NAV.00-30/52 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Уговор), са понуђачем: GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 2.235.453,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књижи,

дошло је до вишкова радова у износу од 242.779,02 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 242.814,00 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/376 од 25.05.2017. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 34,98 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 265/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 12. ставовима 1. и 2. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/52 од 30.01.2017. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене цене односно износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде, уз сагласност Инвеститора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним радовима.“

У члану 14. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/52 од 30.01.2017. године дефинисано је:

„Након закључења овог уговора, измена уговорене цене се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

У члану 16. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/52 од 30.01.2017. године дефинисано је:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране“.

Такође, у члану 2. став 7. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/52 од 30.01.2017. године дефинисано је:

„Укупна вредност изведених радова, утврдиће се на основу стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из Понуде“.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци лимарских радова, број NAV.00-30/52 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Уговор), закључен 03.02.2017. године са понуђачем GRO STATIK DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING NOVI SAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 242.779,02 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 242.814,00 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 34,98 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- SAA
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

