



smatsa

СЕО.00-87/447

18 AUG 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 2**

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** Услуге

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**5. Првобитна вредност уговора:** 4.320.000,00 динара без ПДВ

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза:** 90 дана од увођења Добављача у посао за појединачну локацију

**8. Измењени рок извршења уговорних обавеза:** 330 дана од увођења Добављача у посао за појединачну локацију

**9. Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD (у даљем тексту Добављач) – у даљем тексту Добављач, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 2 – услуга израде

техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 18.10.2016. године.

Конкурсном документацијом и уговором дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију, односно до 20.02.2017. године (Добављач је уведен у посао 22.11.2016. године). Анексом 1 уговора CED.00-87/66 од 17.02.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 150 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 21.04.2017. године. Анексом 2 уговора CED.00-87/163 од 21.04.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 210 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 20.06.2017. године. Анексом 3 уговора CED.00-87/297 од 20.06.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 270 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 19.08.2017. године.

Добављач се обратио дописом CED.00-87/434 од 16.08.2017. године у којем је предложио продужење рока за извршење услуге за додатних 60 календарских дана. Комисија за праћење реализације уговора, именована решењем CED.00-87/900 од 27.10.2016. године, у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-87/439 од 16.08.2017. године и Директор Сектора за ваздухопловну технику у свом допису CNS.00-87/441 од 16.08.2017. године су размотрили захтев Добављача о продужењу рока за извршење услуге и донели следеће закључке:

- да је било неопходно извршити геодетско снимање, прибавити копије плана, копије плана подземних инсталација и листове непокретности од надлежних служби за катастар непокретности за све локације дефинисане уговором, те закашњење у било којој од наведених активности веома утиче на обједињавање документације за остале фазе реализације уговора, а Добављач није у могућности да утиче на рокове реализације активности које зависе од трећих лица;
- да је Добављач 24.07.2017. године предао комплетну оригиналну документацију добијену из катастара, али је за податке о подземним инсталацијама за локације које се налазе на земљишту Војске Србије неопходна информација од стране Војске Србије, а на рок пријема информација Добављач није у могућности да утиче;
- време за добијање дозвола у законском поступку обједињене процедуре, минимално траје 30 календарских дана, а често и дуже.

Имајући у виду све горе наведено Комисија за праћење реализације уговора и Директор Сектора за ваздухопловну технику сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени у погледу рока извршења услуге за додатних 60 календарских дана (укупно 330 календарских дана), у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

### Основ за примену

Конкурсном документацијом 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године, предвиђена је могућност продужења рока:

*„Добављач има право на продужење рока из чл. 8. став 1. овог уговора у следећим случајевима:*

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.*

*Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.*

*Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној услузи израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији број NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге од 330 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

ДИРЕКТОР  
Радојица Ровчанин



The stamp is circular and contains the text "SMATSA DOO" in the center. Around the perimeter, it reads "Контрола калитета Србије и Црне Горе" (Quality Control of Serbia and Montenegro) and "SMATSA DOO Београд" (SMATSA DOO Belgrade). A signature is written over the stamp.