



smatsa

CED.00-87/52

13 FEB 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 2**

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца: остало**

**3. Врста предмета: Услуге**

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**5. Првобитна вредност уговора: 4.320.000,00 динара без ПДВ**

**6. Измењена вредност уговора: 1.875.000,00 динара без ПДВ**

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила Уговор NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године (у даљем тексту Уговор) са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD (у даљем тексту Добављач) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 18.10.2016. године.

Конкурсном документацијом и Уговором дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења добављача у посао за појединачну локацију, као и крајњи рок трајања Уговора 31.12.2017. године.

Анексом 1 Уговора CED.00-87/66 од 17.02.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 150 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 21.04.2017. године. Анексом 2 Уговора CED.00-87/163 од 21.04.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 210 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 20.06.2017. године. Анексом 3 Уговора CED.00-87/297 од 20.06.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 270 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 19.08.2017. године. Анексом 4 Уговора CED.00-87/457 од 18.08.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 330 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 18.10.2017. године. Анексом 5 Уговора CED.00-87/583 од 25.10.2017. године продужен је рок за извршење услуге и датум 31.12.2017. године је дефинисан као крајњи датум извршења свих уговорних обавеза.

Добављач је доставио Пројекат постојећег стања (у потпуности извршио услугу дефинисану позицијом А из Обрасца структуре цена), што је констатовано Записником о усвајању и примопредаји дела техничке документације CED.00-87/676 од 12.12.2017. године.

Непосредно пре истицања рока важности Уговора, 29.12.2017. године, Добављач је доставио део уговорене документације дефинисане позицијом Б из Обрасца структуре цена. Комисија за праћење реализације уговора је прегледала достављену документацију и сачинила Записник о усвајању и примопредаји дела техничке документације CED.00-87/25 од 24.01.2018. године, којим је констатовала да је документација за Идејни пројекат некомплетна, те да је Добављач делимично испунио уговорне обавезе. Преглед достављене документације за Идејни пројекат са оценом степена и вредности реализације за сваку појединачну локацију је достављен Добављачу на сагласност дописом CED.00-87/28 од 30.01.2018. године. Добављач се дописом CED.00-87/31 од 01.02.2018. године сагласио са прегледом уговорених и реализованих услуга на дан 31.12.2017. године.

Преглед уговорених и стварно реализованих услуга у складу са Уговором:

Уговором дефинисана услуга израде техничке документације	Уговорена вредност у РСД без ПДВ-а	Реализована вредност услуга у РСД без ПДВ-а на дан 31.12.2017. године
Пројекат постојећег стања (позиција А из Обрасца структуре цена) - Записник о усвајању и примопредаји дела техничке документације CED.00-87/676 од 12.12.2017. године	900.000,00	900.000,00
Идејни пројекат – ИДП (позиција Б из Обрасца структуре цена) - Записник о усвајању и примопредаји дела техничке документације CNS.00-87/25 од 24.01.2018. године	1.300.000,00	975.000,00
Пројекат за извођење – ПЗИ (позиција Ц из Обрасца структуре цена)	1.960.000,00	0,00
Достава техничких описа, спецификација и предмера радова (позиција Д из Обрасца структуре цена)	160.000,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>

Дописом CED.00-8746 од 12.02.2018. године Сектор за ваздухопловну технику Наручиоца се сагласио са Прегледом уговорених и реализованих услуга на дан 31.12.2017. године (крајњи рок реализације уговора) и доставио предлог да се потпише анекс уговора којим би уговорне стране регулисале сва права и обавезе по извршеним услугама на дан 31.12.2017. године.

Имајући у виду писану сагласност Додављача и Сектора за ваздухопловну технику Наручиоца на укупну реализовану вредност уговора, потребно је да се, у складу са стварно реализованим услугама на дан 31.12.2017. године (крајњи рок реализације уговора), смањи укупна вредност уговора са 4.320.000,00 динара без пореза на додату вредност на 1.875.000,00 динара без пореза на додату вредност, потписивањем анекса уговора којим ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе по извршеним услугама из Уговора NAV.00-87/830 од 11.10.2016. године.

#### Основ за примену

Чланом 9. модела уговора из Конкурсне документације 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, као и чланом 9. Уговора предвиђена је могућност измене:

*„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“*

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са Додављачем, измени потписивањем Анекса уговора, и то смањењем укупне уговорене цене са 4.320.000,00 динара без пореза на додату вредност на 1.875.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

ДИРЕКТОР  
Предраг Јовановић



СМАСА ДОО  
151151151