



smatsa

СС000-87/653

27 NOV 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 1 – услуга израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.841.878,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 90 дана од увођења Додављача у посао за појединачну локацију

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 31.12.2017. године

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/829 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA (у даљем тексту Додављач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 1 – услуга израде техничке

документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 13.10.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, као и Уговором НАВ.00-87/829 од 11.10.2016. године дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Добављача у посао за појединачну локацију односно до 23.02.2017. године (Добављач је уведен у посао 25.11.2016. године). Анексом 1 уговора, рок је продужен за додатних 60 календарских дана односно до 24.04.2017. године. Анексом 2 уговора, рок је продужен за додатних 60 календарских дана односно до 23.06.2017. године. Анексом 3 уговора, рок је продужен за додатних 60 календарских дана односно до 22.08.2017. године. Анексом 4 уговора, рок је продужен за додатних 45 календарских дана.

Добављач се обратио дописом CED.00-87/645 од 23.11.2017. године (број Добављача 471 од 22.11.2017. године) у којем је предложио продужење рока за извршење услуге, имајући у виду следеће чињенице:

- да су у претходном периоду одржани састанци пројектанта и чланова комисије за реализацију пројекта на којима су коментарисани пројекти и договорена решења која је потребно усвојити;
- да су идејни пројекти за објекте ZRNS LOC 12 и ZRNS GP 12; Аеродром Батајница завршени и достављени Комисији за реализацију пројекта;
- да је поступак усвајања идејних пројеката за два објекта ZRNS LOC 12L и ZRNS GP 12L, Аеродром Батајница још у току, као и чињеницу да је потребно време за исходавање одговарајућих сагласности за свих преосталих 7 објеката који су предмет уговора.

Комисија за праћење реализације уговора, именована решењем број CED.00-87/273 од 27.10.2016. године, и Директор Сектора за ваздухопловну технику су у Извештају о реализацији уговора број CED.00-87/651 од 24.11.2017. године, имајући у виду следеће чињенице:

- Да је уговором предвиђена израда пројектно-техничке документације за више објеката на различитим ЗРНС локацијама, од којих се нека налазе унутар аеродромског комплексу за које је потребно прибавити дозволе за улазак, те да су рокови за издавање дозвола били неочекивано дугачки;
- да је услед усаглашавања техничке документације због специфичности опреме, инсталација и уређаја који се налазе на локацијама више пута продужен рок за реализацију уговора закључивањем анекса уговора;
- да су чланови комисије за праћење реализације уговора истовремено ангажовани на праћењу реализације више инвестиционих пројеката у уговора о извођењу радова, те да давање сугестија и усаглашавање документације понекад траје дуже од планираног рока;
- да је Добављач за део локација доставио радну верзију ИДП и да је у току усаглашавања са Комисијом за праћење реализације уговора, док је за остале локације у току израда ПЗИ;
- да у току даље израде пројектно-техничке документације рокови за издавање услова, дозвола и сагласности зависе искључиво од надлежних институција и на њих се не може утицати;

сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA измени у погледу рока извршења услуге и продужи до 31.12.2017. године, односно до крајњег рока важења уговора дефинисаног чланом 8. Уговора, за све локације, у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/829 од 11.10.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 8. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.*

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној услуге израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији број NAB.00-87/829 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге до 31.12.2017. године за сваку појединачну локацију.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

