



smatsa

CEDOO-90/98

30 MAR 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци 145/P/16 Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови на санацији заштитних ограда, по партијама: Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији

Ознака из Општег речника набавки је:

45340000– Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме

5. Првобитна вредност уговора: 9.615.708,50 без пореза на додату вредност

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок за извођење радова: 100 календарских дана од датума увођења у посао.

8. Измењени рок за извођење радова: 120 календарски дан од датума увођења у посао.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:

Разлози за измену уговора

Наручилац је 28.10.2016. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-90/485 од извођења радова на санацији заштитних ограда по партијама, Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији са фирмом PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE TECTUM DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 145/P/16. Уговор је ступио на снагу 01.11.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 100 календарских дана од датума увођења у посао. Извођач

је уведен у посао 20.12.2016. године, те је крајњи рок за извођење радова 30.03.2017. године.

Извођач се обратио дописом CED.00-90/89 од 23.03.2017. године (датум дописа код Извођача 22-03/2017 од 22.03.2017. године) у којем је предложио продужење рока за извођење радова, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора, а које нису проузроковане активностима Извођача већ лошим временским условима – проглашењем ванредног стања у Општини Блаце у којој су се изводили радови на заштитној огради око објекта NDB Блаце, као и кашњења Наручиоца у извршењу уговорних обавеза (застој у реализацији радова око објекта ЦОКЛ у Сурчину због претходног упознавања Извођача са планом подземних инсталација и кашњења од стране Наручиоца везано за ископ материјала).

Надзор над извођењем радова, именован Решењем CED.00-90/503 од 10.11.2016. године у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-90/91 од 28.03.2017. године и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/94 од 29.02.2017. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци извођења радова на санацији заштитних ограда по партијама, Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији закључен са фирмом PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE TECTUM DOO BEOGRAD (ЈН 145/P/16 Партија 1) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 20 календарских дана односно до 19.04.2017. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 16. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 145/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. став 2. модела уговора, као и у уговору NAV.00-90/485 од 28.10.2016. године (закључен 01.11.2016. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач има право на продужење рока из члана 11. став 1 овог уговора у следећим случајевима:

- *када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 7. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- *због наступања елементарних непогода и више силе у складу са чланом 15. Уговора, а чије трајање и престанак се уписује у грађевински дневник; и/или*
- *због непредвиђених радова, највише за период трајања поступка уговарања непредвиђених радова.“*

Такође, у уговору NAV.00-90/485 од 28.10.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења радова на санацији заштитних ограда по партијама, Партија 1 –

Радови на санацији ограда у Србији закључен са фирмом PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE TECTUM DOO BEOGRAD (ЈН 145/Р/16 Партија 1), анексира и измени потписивањем анекса уговора у погледу рока извођења радова за додатних 20 календарских дана од датума увођења у посао односно до 19.04.2017. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

Радојица Ровчанин