



smatsa

CEO-00-9/94  
18 DEC 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**О Д Л У К У**  
о измени уговора о јавној набавци 103/R/17

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Набавка припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији

Ознака из Општег речника набавки је: 45262310 – Армирачко бетонски радови

**5. Првобитна вредност уговора:** 22.357.165,52 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок за извођење радова:** Рок за извођење радова на свим локацијама је 720 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.

**Рок за извођење радова измењен Анексом 1:** Рок за извођење радова на свим локацијама је 800 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.

**8. Измењени Рок за извођење радова:** Рок за извођење радова на свим локацијама је 920 календарских дана од датума увођења Извођача у посао

**9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 22.08.2017. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-9/81 извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 103/P/17. Уговор је ступио на снагу 31.08.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 720 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 25.10.2017. године, те је крајњи рок за извођење радова 15.10.2019. године.

Анексом 1 - CED.00-9/80 од 15.10.2019. године рок извођења радова је продужен за 80 календарских дана (укупно 800 дана), те је крајњи рок за извођење радова 03.01.2020. године.

Извођач се благовремено обратио дописом CED.00-9/92 од 10.12.2019. године (број Извођача 17113 од 09.12.2019. године) у којем је предложио продужење рока за извођење радова на свим локацијама, које је условљено чињеницом да још увек није уведен у посао због питања решавања локације инсталације уређаја DVOR у Нишу, односно као кашњење у обавези Наручиоца у складу са одредбама уговора.

Стручни надзор над извођењем радова именован Решењем CED.00-9/96 од 18.09.2019. године и Сектор за ваздухопловну технику у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-9/93 од 17.12.2019. године констатују да су радови извршени на свим локацијама у уговором дефинисаном року, осим на локацији инсталације уређаја DVOR у Нишу из следећих разлога: измена првобитно планиране локације инсталације, решавање имовинско-правних односа везаних за земљиште на којем ће уређај бити инсталиран, добијања сагласности Директората цивилног ваздухопловства РС, Аеродрома Србије и МУП - граничне полиције за извођење радова. Након решења претходних ставки, чишћење и уклањање минско-експлозивних направа заосталих од бомбардовања из 1999. године. Извештајем је потврђено да је због објективних околности Наручилац закаснио у извршењу својих уговорних обавеза везано за припрему локације инсталације и наведено да је оправдано да се Уговор о јавној набавци извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији, закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo, Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd (JH 103/P/17), анексира и измени у погледу укупног рока извођења радова за додатних 120 календарских дана односно до 02.05.2020. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 103/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. тачка 2 модела уговора, као и у уговору NAV.00-9/81 од 22.08.2017. године (закључен 31.08.2017. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

*„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:*

*2. продужити рок из члана 6. ставови 1. и 2. овог уговора у следећим случајевима:*

- i. Када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза за онолико дана колико су трајале сметње изазване доцњом Инвеститора и/или*
- ii. Због наступања више силе односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора непогода и/или*

*iii. Због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе.*

*Наступање околности из тачке 2. под i. ii. и iii овог члана Уговора, Извођач уписује у грађевински дневник.“*

Такође, у уговору NAB.00-9/81 од 22.08.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

*„Све измене овог уговора могу се вршити само у писаној форми.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo, Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог укупног рока за извођење радова од 920 календарских дана од датума увођења у посао односно до 02.05.2020. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

ДИРЕКТОР  
Предраг Јовановић



The stamp is circular and blue. The outer ring contains the text "Контрола летевља Србије и Црне Горе" at the top and "SMATSA doo Beograd" at the bottom. The center of the stamp features the word "SMATSA" in large, bold letters, with "doo" written below it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.