



smatsa

CEO.00-90/170

14 MAR 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 23/У/17

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 71.287.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни укупан рок за реализацију уговора: 400 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени укупан рок за реализацију уговора: 707 календарских дана од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), у даљем тексту: Извршилац, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 23/У/17 - Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд. Уговор је ступио на снагу 12.06.2017. године.

Конкурсном докуменатацијом за предметни поступак дефинисан је укупан рок за реализацију уговора од 400 календарских дана рачунајући од датума увођења у посао до датума потписивања Записника о усвајању и коначној примопредаји техничке документације. Како је Извршилац уведен у посао 26.06.2017. године, а Анексом 3 овај рок је продужен за 61 календарски дан (укупно 461 дана), укупан

рок за реализацију уговора истиче 30.09.2018. године. Анексом 4 овај рок је продужен за 62 календарски дан (укупно 523 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године. Анексом 5 овај рок је продужен за 23 календарски дан (укупно 546 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године. Анексом 6 овај рок је продужен за 32 календарска дана (укупно 578 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 25.01.2019. године. Анексом 7 овај рок је продужен за 49 календарских дана (укупно 627 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 15.03.2019. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/38 од 11.03.2019. године (заводни број документа број Извршиоца 150 од 08.03.2019. године), у којем је предложио продужење укупног рока за реализацију уговора које је условљено следећим околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца – након издавања грађевинске дозволе, у оквиру обједињене процедуре је затражена сагласност Министарства унутрашњих послова на Пројекат за извођење. Како добијање сагласности МУП на наведени пројекат зависи од добијања сагласности МУП на пројекат за извођење радова на реконструкцији електроенергетске станице ЦКЛ Београд (с обзиром да је наведеним објектом предвиђено резервно напајање анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд), потребно је извршити корекцију пројеката и поново аплицирати кроз поступак обједињене процедуре за добијање обе сагласности, што изискује додатно време.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/183 од 21.06.2017. године и CED.00-90/308 од 20.10.2017. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/39 од 12.03.2019. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд анексира и измени у погледу укупног рока за реализацију уговора за додатних 80 календарских дана (укупно 707 дан), односно до 03.06.2019. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 23/У/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. ставови 1. и 2. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Рокови за извршење уговорних обавеза из члана 4. ставови 1, 2, 3. и 4 уговора могу бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.*

Рок за извршење уговорних обавеза из члана 4. став 6 уговора може бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и/или*

2. када надлежни органи не издају у законом прописаном року дозволе /решења / сагласности / услове неопходне за извршење предметног уговора и/или
3. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.

Такође, у члану 13. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/162 од 09.06.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд, закључен са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог укупног рока за реализацију уговора у трајању од 707 календарских дана односно до 03.06.2019. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

