



smatsa

CEMO-84/295

24 AUG 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (И Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 175/У/18

1. Назив и адреса наручиоца:
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. Врста наручиоца: остало
3. Врста предмета: услуге
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Израда техничке документације за потребе Terminal Area Radar Београд и приводне инфраструктуре
Ознака из Општег речника набавки је:
71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
5. Првобитна вредност уговора: 3.650.000,00 динара без ПДВ
6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене
7. Првобитни рок за реализацију уговора: 180 календарских дана од увођења у посао
Рок за реализацију уговора из Анекса 3: 344 календарска дана од увођења у посао
Рок за реализацију уговора из Анекса 4: 589 календарска дана од увођења у посао
8. Измењени рок за реализацију уговора: 770 календарских дана од увођења у посао
9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/427 од 25.10.2018. године са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD и VORTEKS PROJEKT DOO BEOGRAD, у даљем тексту: Извршилац, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 175/У/18 - Израда техничке документације за потребе Terminal Area Radar Београд и приводне инфраструктуре. Уговор је ступио на снагу 02.11.2018. године.

Извршилац је уведен у посао реализације уговора 21.01.2019. године, тако да је уговорени рок за реализацију уговора био 20.07.2019. године. Анексом 3 Уговора, овај рок је продужен за 164 календарска дана односно до 31.12.2019. године. Анексом 4 Уговора, овај рок је продужен за 245 календарска дана односно до 01.09.2020. године.

Извршиоцу су за израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење, комплетирање техничке документације и добијање сагласности у погледу мера заштите од пожара неопходни детаљни подаци од добављача радарског система, како би се извршили потребни прорачуни конструкције торња са куполом и радарског контејнера. Уговор за набавку радарских система је закључен 26.05.2020. године, те је овај предуслов пролонгирао наведене фазе израде техничке документације.

Имајући у виду наведено и време потребно за реализацију наредних фаза уговора, Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-87/458 од 14.11.2018. године и CED.00-87/501 од 05.12.2018. године и Сектор за ваздухопловну технику у Извештају о реализацији уговора CED.00-87/284 од 17.08.2020. године сматрају да је оправдано продужити рок за реализацију уговора односно да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за потребе Terminal Area Radar Београд и приводне инфраструктуре, анексира и измени у погледу рока за реализацију уговора за додатних 181 календарски дан (укупно 589 дана) односно до 01.03.2021. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 175/У/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. и 6. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/427 од 25.10.2018. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Рокови за извршење уговорних обавеза из члана 4. ставови 1, 2 и 3 уговора могу бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за потребе Terminal Area Radar Београд и приводне инфраструктуре NAB.00-87/427 од 25.10.2018. године, закључен са групом

понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD и VORTEKS PROTEKT DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог рока за реализацију уговора у трајању од 770 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 01.03.2021. године.



Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs