



smatsa

CE000-80/661

21 NOV 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци ЈН 174/P/18**

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Радови на санацији антенских стубова

Ознака из Општег речника набавки је:

45421160 – Браварски радови

**5. Првобитна вредност уговора:** 7.963.826,37 динара без пореза на додату вредност.

**6. Измењена вредност уговора:** 7.375.067,40 динара без пореза на додату вредност.

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈН 174/P/18 закључила Уговор за набавку радова на санацији антенских стубова, број уговора NAB.00-80/451 од 04.10.2018. године (у даљем тексту: Уговор) закључен са понуђачем KODAR ENERGOМОНТАЖА ДОО БЕОГРАД (ZEMUN), у даљем тексту: Извођач.

Укупна уговорена вредност радова износи 7.963.826,37 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 1.660.877,80 динара без пореза на

додату вредност и мањкова радова у износу од 2.249.636,78 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-80/108 од 18.11.2019. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност Уговора и то у износу од 588.758,98 динара без пореза на додату вредност.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 174/P/18 у члану 13. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-80/451 од 04.10.2018. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може:

*1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за јавну набавку“.*

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на санацији антенских стубова, број NAV.00-80/451 од 04.10.2018. године (ступео на снагу 11.10.2018. године) закључен са понуђачем KODAR ENERGIJOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN) измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 1.660.877,80 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 2.249.636,78 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 588.758,98 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

