



smatsa

СЕД.00 - 90/150

29 MAY 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци ЈН 184/P/16, Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Молерско-фарбарски радови у објектима, Партија 1 – молерско фарбарски радови у Србији

Ознака из Општег речника набавки је:

45442100 – Бојадерски радови

5. Првобитна вредност уговора: 5.777.723,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извођења радова: 90 календарских дана од датума увођења Извођача у посао

8. Измењени рок извођења радова: 110 календарских дана од датума увођења Извођача у посао

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године са фирмом ДРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 184/P/15 по партијама, за набавку молерско фарбарских радова у Србији. Уговор је ступио на снагу 22.11.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова од 90 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 10.03.2017. године, те је крајњи рок за извођење радова 08.06.2017. године.

Извођач се обратио дописом СЕД.00-90/143 од 25.05.2017. године (заводни број документа Извођача 495/2017 од 24.05.2017. године) у којем је предложио продужење рока за извођење радова за додатних 20 календарских дана. До продужења рока за извођење радова је дошло услед неопходности да се време за извођење радова на одређеним локацијама Наручиоца прилагоди несметаном

раду административних и оперативних служби, што је онемогућавало Извођача да изводи радове у предвиђеном радном времену.

Надзор над извођењем радова, именован Решењем CED.00-90/542 од 29.11.2016. године у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-90/147 од 25.05.2017. године и Директор Сектора за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/148 од 26.05.2017. године, сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци молерско – фарбарских радова у Србији, закључен са фирмом ДРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД (ЈН 184/P/16 Партија 1) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 20 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 16. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 184/P/16 Партија 1 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач има право на продужење рока из члана 11, став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- *Када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 7. Уговора за онолико колико су трајале сметње изазване доцњом Наручиоца;*
- *Због наступања елементарних непогода и више силе у складу са чланом 15. Уговора, а чије трајање и престанак се уписује у грађевински дневник; и/или*
- *због непредвиђених радова, највише а период трајања поступка уговарања непредвиђених радова.“*

У члану 16. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године дефинисано је:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране“.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци молерско – фарбарских радова у Србији број NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године, закључен са фирмом ДРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извођења радова од 110 календарских дана од датума увођења у посао.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

