

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
о измени уговора о јавној набавци ЈН 110/У/17

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** услуге

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Израда техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила

— Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**5. Првобитна вредност уговора:** 9.686.750,00 динара без ПДВ

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок за извршење уговорних обавеза:** 290 календарских дана од увођења у посао

**8. Измењени рок за извршење уговорних обавеза:** 332 календарских дана од увођења у посао

**9. Објективни разлози за измену уговора**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-87/373 од 19.07.2017. године са групом понуђача коју чине: STUDIO ARCHITONIC DOO BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), ТЕНПРО DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), ТЕРМОПРОЈЕКТ DOO Beograd (члан групе понуђача), LOG DESIGN DOO Beograd (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), DOO GEOGRAD PANČEVO (члан групе понуђача) (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног преговарачког

поступка са објављивањем јавног позива за подношење понуда јавне набавке 110/У/17 - Израда техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила. Уговор је ступио на снагу 25.07.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок за извршење уговорних обавеза 290 дана од дана увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 03.08.2017. године, укупан рок за извршење уговорних обавеза истиче 20.05.2018. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-87/163 од 15.05.2018. године (заводни број документа број Извршиоца 30/18 од 15.05.2018. године), у којем је предложио продужење рока за извршење уговорних обавеза до 01.07.2017. године (75 дана од увођења у посао за последњу фазу реализације уговора – Израда пројекта за извођење, у који је Извршилац уведен 17.04.2018. године односно 42 дана од истека рока од 290 дана за све уговорне обавезе), које је условљено кашњењем надлежних органа приликом издавања грађевинске дозволе за објекат у оквиру обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола је добијена 17.04.2018. године, када је Извршилац уведен у последњу фазу реализације уговора, за коју му је неопходно 60 календарских дана и додатних 15 дана, колико представља минималан рок за прибављање сагласности на Пројекат за извођење од Министарства унутрашњих послова.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-87/396 од 28.07.2017. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-87/165 од 17.05.2018. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила, закључен са групом понуђача коју чине: STUDIO ARCHITONIC DOO BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), ТЕНПРО DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), ТЕРМОПРОЈЕКТ DOO Beograd (члан групе понуђача), LOG DESIGN DOO Beograd (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), DOO GEOGRAD PANČEVO (ЈН 110/У/17), анексира и измени у погледу рока извршења услуга за додатних 42 календарска дана односно до 01.07.2018. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 110/У/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

*„Рокови за извршење уговорних обавеза из чл. 4. став 5. уговора може бити продужен из следећих објективних околности:*

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и/или*
- 2. када надлежни органи не издају у законом прописаном року дозволе / решења / сагласности / услове неопходне за извршење предметног уговора, и/или*

3. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“

Такође, у члану 13. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године, закључен са групом понуђача коју чине: STUDIO ARCHITONIC DOO BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), TENPRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), TERMOPROJEKT DOO Beograd (члан групе понуђача), LOG DESIGN DOO Beograd (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), DOO GEOGRAD PANČEVO, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршење свих уговорних обавеза у трајању од 42 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 01.07.2018. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

