



smatsa

CEP00-90/239

02 AUG 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци ЈН 204/У/15 Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 23.870.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења услуге: 365 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени рок извршења услуге: 670 календарских дана од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-90/545 од 24.12.2015. године са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 204/У/15 по партијама, Партија 1 - Израда техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину. Уговор је ступио на снагу 25.12.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок извршења услуге 365 календарских дана од увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 01.03.2016. године, рок за извршење услуга истиче 01.03.2017. године. Анекском 1 уговора CED.00-90/55 од 01.03.2017. године, продужен је рок извршења

услуга на 549 календарских дана од увођења у посао односно до 01.09.2017. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/221 од 26.07.2017. године (заводни број документа број Извршиоца 1540 од 25.07.2017. године), у којем је предложио продужење рока за извршење услуге до 31.12.2017. године, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца и то:

- Дуг период прегледа Идејних пројеката од стране надлежног министарства (Идејни пројекти предати 14.06.2017. године, а након примедби и допуне документације, допуњена документација је достављена на разматрање 20.07.2017. године),
- Очекује се формирање ревизионе комисије која има законски рок од 30 дана да достави мишљење на пројектну документацију,
- Након добијања мишљења на пројекте следи израда пројеката за грађевинску дозволу, исходовање грађевинске дозволе и добијања сагласности Министарства унутрашњих послова на исту, што све представљају активности на које Извршилац не може имати утицаја, а изискују одређено време за реализацију.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/37 од 28.01.2016. године и допунама решења CED.00-90/57 од 18.02.2016. године, CED.00-90/314 од 06.07.2016. године и CED.00-90/516 од 16.11.2016. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у дописима CED.00-90/225 од 27.07.2017. године и CED.00-90/229 од 28.07.2017. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (ЈН 204/У/15 Партија 1), анексира и измени у погледу рока извршења услуга за додатних 121 календарски дан односно до 31.12.2017. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 204/У/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. став 1. модела уговора за Партију 1, као и у Уговору NAV.00-90/545 од 24.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји - земљотрес, поплава итд, мере, државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у члану 10. став 3. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/545 од 24.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину NAV.00-90/545 од 24.12.2015. године, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења услуга у трајању од 670 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 31.12.2017. године.

Доставити:

- ~~СЕД~~
- СНС
- ФИН
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин