



smatsa

СЕДОО-87/164

21 APR 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 1 – услуга израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.841.878,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 90 дана од увођења Додављача у посао за појединачну локацију

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 210 дана од увођења Додављача у посао за појединачну локацију

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/829 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA (у даљем тексту Додављач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 1 – услуга израде техничке

документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 13.10.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, као и Уговором NAV.00-87/829 од 11.10.2016. године дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Добављача у посао за појединачну локацију односно до 23.02.2017. године (Добављач је уведен у посао 25.11.2016. године). Анексом 1 уговора, рок је продужен за додатних 60 календарских дана односно до 24.04.2017. године.

Добављач се обратио дописом CED.00-87/143 од 18.04.2017. године (број Добављача 154 од 18.04.2017. године) у којем је предложио продужење рока за извршење услуге, које је проузроковано:

- кашњењем у извршењу уговорних обавеза Наручиоца приликом прегледа идејних пројеката и достављања коначног прихватања (у укупном закашњењу 37 календарских дана),
- потребног времена за добијање дозвола у законском поступку обједињене процедуре, које минимално траје 30 календарских дана.

Комисија за праћење реализације уговора, именована решењем број CED.00-87/899 од 27.10.2016. године, у Извештају о реализацији уговора број CED.00-87/143 од 18.04.2017. године и директор Сектора за ваздухопловну технику у допису CED.00-87/151 од 19.04.2017. године, имајући у виду све горе наведено, сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA измени у погледу рока извршења услуге за додатних 60 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-87/829 од 11.10.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 8. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.*

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној услузи израде техничке документације за локације унутар аеродромског комплекса у Републици Србији број NAB.00-87/829 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD, SEPTING DOO BEOGRAD и BIRO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA TERRA NOVA SMILJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK STARA PAZOVA, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем додатног рока од 60 дана за извршење уговорних обавеза што укупно износи 210 дана од датума увођења Додатка у посао за појединачну локацију.



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs