



smatsa

CEED00-6/387

11 DEC 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 237/У/18

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 88.935,00 евра без ПДВ у Републици Србији

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни укупни рок за реализацију уговора: 270 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

8. Измењени укупни рок за реализацију уговора: 470 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године са понуђачем ING-INVEST DOO DANILOVGRAD (у даљем тексту Извршилац) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 237/У/18 – израда техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације. Уговор је ступио на снагу 14.02.2019. године.

Конкурсном документацијом и Уговором NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године дефинисан је укупан рок за реализацију уговора од 270 календарских дана рачунајући од датума потписивања Записника о увођења Извршиоца у посао. Извршилац је уведен у посао 19.03.2019. године, те је укупан рок за реализацију уговора је 14.12.2019. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-6/380 од 09.12.2019. године у којем је предложио продужење рока за извршење услуге, које је проузроковано кашњењем у добијању документације од стране надлежног органа, као и времена утрошеног на усаглашавање техничке документације са надлежним органима.

Комисија за праћење реализације уговора именована решењем број CED.00-6/40 од 04.03.2019. године и изменом решења CED.00-6/228 од 17.07.2019. године у свом Извештају о реализацији уговора број CED.00-6/382 од 10.12.2019. године, на који је дао своју сагласност директор Сектора за ваздухопловну технику, констатује следеће:

- Прва фаза реализације уговора - Израда и усвајање Идејног решења са Пројектом изведеног објекта је извршена 19.07.2019. године, са закашњењем од 62 календарска дана у односу на уговорени рок, кривицом Извршиоца, при чему је Извршиоцу наплаћена уговорна казна у складу са чланом 13. Уговора;
- За увођење Извршиоца у посао друге фазе реализације уговора - израде Идејног пројекта било је неопходно прибавити сагласности градског архитекте и Аеродрома Подгорица. Сагласности су прибављене са четири месеца закашњења (у односу на планирани рок од месец дана), те је Извршилац уведен у посао израде овог дела техничке документације 07.11.2019. године. Уговорени рок ове фазе реализације уговора је 45 дана од увођења у посао, а након тога следи трећа фаза реализације уговора - израда Главног пројекта са уговореним роком од 60 календарских дана.

Имајући у виду горе наведено, чињеницу да је Наручилац у укупном року реализације уговора предвидео време неопходно за добијање различитих сагласности (али је прибављање истих у другој фази реализације уговора трајало дуже од предвиђеног - околности које нису зависиле од воље уговорних страна) као и време потребно за преостале уговорне обавезе које се односе на израду Идејног пројекта, Главног пројекта, ревизије техничке документације, исходовања услова и сагласности надлежних органа као и исходовања грађевинске дозволе, Комисија за праћење реализације уговора и директор Сектора за ваздухопловну технику сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације измени у погледу укупног рока за реализацију уговора за додатних 200 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 12. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 237/У/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 12. модела уговора, као и у Уговору НАВ.00-6/25 од 11.02.2019. године, предвиђена је могућност продужења уговорених рокова:

„Рок за извршење уговорних обавеза из члана 6. Уговора може бити продужен из следећих објективних околности:

1. *Када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца, и/или*

2. Због наступања више силе, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.

Продужење рока се не може тражити због околности које су наступиле по истеку рока предвиђеног уговором за испуњење уговорних обавеза.

Извршилац подноси Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге са предлогом новог рока у писаној форми, у року од 3 (три) дана од сазнања за околност предвиђене овим чланом, а најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за извршење услуге.

Наручилац ће размотрити разлоге и оправданост захтева за продужење рока и обавестити Извршиоца о усвајању, односно одбијању Захтева.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци израде техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације број NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године закључен са понуђачем ING-INVEST DOO DANILOVGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог укупног рока за реализацију уговора од 470 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења Извршиоца у посао.



Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs