



smatsa

CEED00 - 51/100
15 AUG 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 242/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Изградња електро-енергетске и телекомуникационе инфраструктуре у зони ПСС АКЛ Ниш – комплетирање Фазе I пројекта

Ознака из Општег речника набавки је:

45231000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електронских водова

5. Првобитна вредност уговора: 11.226.175,80 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 11.204.140,80 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAV.00-51/29 од 10.02.2016. године са групом понуђача коју чине: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD-ZEMUN (Члан групе понуђача) и ELEKTROIZGRADNJA DOO BEOGRAD (Члан групе понуђача) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 242/P/15 изградња електро-енергетске и телекомуникационе инфраструктуре у зони ПСС АКЛ Ниш – комплетирање Фазе I пројекта. Уговор је ступио на снагу 17.02.2016. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 11.226.175,80 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 301.708,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 323.743,20 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-51/97 од 08.08.2016. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 22.035,00 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 242/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 11. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-51/29 од 10.02.2016. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова“.

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-51/29 од 10.02.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„Обрачун изведених радова ће се утврдити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена из Понуде“.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци изградња електро-енергетске и телекомуникационе инфраструктуре у зони ПСС АКЛ Ниш – комплетирање Фазе I пројекта, број NAV.00-51/29 од 10.02.2016. године (у даљем тексту: Уговор), закључен са групом понуђача коју чине: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD-ZEMUN (Члан групе понуђача) и ELEKTROIZGRADNJA DOO BEOGRAD (Члан групе понуђача), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 301.708,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 323.743,20 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 22.035,00 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин