



smatsa

CEO.00-6/334

13 OCT 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци 179/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват

Ознака из Општег речника набавки је:

45213332 - Радови на изградњи електроенергетских водова

5. Првобитна вредност уговора: 3.280.155,65 ЕУР без пореза на додату вредност у Републици Србији

6. Измењена вредност уговора: 3.279.792,88 ЕУР без пореза на додату вредност у Републици Србији

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:

Разлози за измену уговора

Наручилац је 15.09.2015. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-6/554 извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват са групом понуђача коју чине: Eurozox доо Даниловград, Црна Гора и Tehnogradnja доо Пљевља, Црна Гора, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем поступка за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (ЈН 179/P/15). Уговор је ступио на снагу 17.09.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 200 календарских дана од датума увођења у посао. Анексом 1 заводни број CED.00-6/142 од 09.05.2016. године, продужен је рок извођења радова на 230 календарских дана односно до 08.06.2016. године, док је Анексом 2 продужен рок извођења радова на 247 календарских дана односно до 25.06.2016. године.

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 175.030,25 евра без пореза на додату вредност у Републици Србији и мањкова радова у износу од 175.393,02, евра без пореза на додату вредност у Републици Србији.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-6/331 од 07.10.2016. године образложили мањкове радова и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 362,77 евра без пореза на додату вредност у Републици Србији, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 179/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 17. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-6/554 од 15.09.2015. године (закључен 17.09.2015. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, опис позиције и количине и достави мишљење са детаљним образложењем наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од датна прјема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединачним ценама и стварно изведеним количинама радова“.

Такође, у уговору NAV.00-6/554 од 15.09.2015, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват закључен са Извођачем, групом понуђача коју чине: Eurozox doo Даниловград, Црна Гора и Tehnogradnja doo Пљевља, Црна Гора, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 175.030,25 евра без пореза на додату вредност у Републици Србији и мањкова радова у износу од 175.393,02, евра без пореза на додату вредност у Републици Србији, односно укупног смањења вредности уговора за 362,77 евра без пореза на додату вредност у Републици Србији.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- ATI
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

