



smatsa

CEP.00-90/307

20 OCT 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 204/У/15 Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за инфраструктурно позвезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.900.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења услуге: 365 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени рок извршења услуге: 670 календарских дана од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор НАВ.00-90/546 од 24.12.2015. године са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 204/У/15 по партијама, Партија 2 - Израда техничке документације за инфраструктурно позвезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину. Уговор је ступио на снагу 25.12.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок извршења услуге 365 календарских дана од увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 01.03.2016. године, рок за извршење услуга је био 01.03.2017. године.

Анексом 1 CED.00-90/56 од 01.03.2017. године, продужен је рок за извршење услуга за 122 (укупно 487 дана) односно до 01.07.2017. године.

Анексом 2 CED.00-90/203 од 30.06.2017. године, продужен је рок за извршење услуга за 112 (укупно 599 дана) односно до 21.10.2017. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/306 од 20.10.2017. године (заводни број код Извршиоца 2242 од 18.10.2017. године), у којем је предложио продужење рока за извршење услуге за 71 додатних календарских дана односно до 31.12.2017. године, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца и то: ради финализације уговора, све потребне сагласности, дозволе или издавања локацијских услова су предмет рада надлежних институција, а не у директној надлежности Извршиоца, те Извршилац не може утицати на бржи временски период добијања истих, док уговорени рокови обухватају и овај сегмент посла.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/41 од 29.01.2016. године и Сектор за ваздухопловну технику, имајући у виду наведено, у допису CED.00-90/304 од 19.10.2017. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (ЈН 204/У/15 Партија 2), анексира и измени у погледу рока извршења услуга за додатних 71 календарски дан односно до 31.12.2017. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 204/У/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. став 1. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору NAB.00-90/546 од 24.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји - земљотрес, поплава итд, мере, државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у члану 10. став 3. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору NAB.00-90/546 од 24.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчин НАВ.00-90/546 од 24.12.2015. године, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд, измени потписивањем анекса 3 уговора, и то уговарањем новог рока извршења услуга у трајању од 670 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 31.12.2017. године.

Доставити:

- СЕД
- СНС
- ФИН
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин