



smatsa

CE0.00-90/348

28 SEP 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 204/У/15 Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 23.870.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења услуге: 365 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени рок извршења услуге: 1035 календарски дан од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор НАВ.00-90/545 од 24.12.2015. године са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 204/У/15 по партијама, Партија 1 - Израда техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину. Уговор је ступио на снагу 25.12.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок извршења услуге 365 календарских дана од увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 01.03.2016. године, рок за извршење услуга истиче 01.03.2017. године. Анексом 1 уговора CED.00-90/55 од 01.03.2017. године, продужен је рок извршења

услуга на 549 календарских дана од увођења у посао односно до 01.09.2017. године. Анексом 2 уговора CED.00-90/243 од 03.08.2017. године, продужен је рок извршења услуга на 670 календарских дана од увођења у посао односно до 31.12.2017. године. Анексом 3 уговора CED.00-90/388 од 27.12.2017. године, продужен је рок извршења услуга на 760 календарских дана од увођења у посао односно до 31.03.2018. године. Анексом 4 уговора CED.00-90/22 од 30.03.2018. године продужен је рок извршења услуга на 821 календарских дана од увођења у посао односно до 31.05.2018. године. Анексом 5 уговора CED.00-90/22 од 30.03.2018. године продужен је рок извршења услуга на 943 календарских дана од увођења у посао односно до 30.09.2018. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/345 од 28.09.2018. године (заводни број документа број Извршиоца 1921 од 28.09.2018. године), у којем је предложио продужење рока за извршење услуге до 31.12.2018. године, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које су проузроковане искључиво роковима за добијање одобрења од надлежних институција и то: након добијања грађевинске у поступку обједињене процедуре су дати на усвајање пројекти за извођење који подлежу сагласности Министарства унутрашњих послова, међутим, још увек није добијена званична сагласност.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/37 од 28.01.2016. године и допунама решења CED.00-90/57 од 18.02.2016. године, CED.00-90/314 од 06.07.2016. године и CED.00-90/516 од 16.11.2016. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/347 од 28.09.2018. године сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (ЈН 204/У/15 Партија 1), анексира и измени у погледу рока извршења услуга за додатних 92 календарска дана односно до 31.12.2018. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 204/У/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. став 1. модела уговора за Партију 1, као и у Уговору NAB.00-90/545 од 24.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји - земљотрес, поплава итд, мере, државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у члану 10. став 3. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/545 од 24.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за реконструкцију објекта ЦОКЛ Београд у Сурчину НАВ.00-90/545 од 24.12.2015. године, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења услуга у трајању од 1035 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 31.12.2018. године.

ДИРЕКТОР



Предраг Јовановић

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs