



smatsa

СЕД.00-90/455

20 NOV 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 23/У/17

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 71.287.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок за израду и предају Пројекта за извођење: 45 календарских дана од увођења у посао израде дела техничке документације

8. Измењени рок за израду и предају Пројекта за извођење: 242 календарских дана од увођења у посао израде дела техничке документације

9. Првобитни укупан рок за реализацију уговора: 400 календарских дана од увођења у посао

10. Измењени укупан рок за реализацију уговора: 578 календарских дана од увођења у посао

11. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), у даљем тексту: Извршилац, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 23/У/17 - Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд. Уговор је ступио на снагу 12.06.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок за израду и предају Пројекта за извођење 45 календарских дана од увођења у посао израде дела техничке документације. Како је Извршилац уведен у посао 23.04.2018. године, Анексом 2 овај рок је продужен за 18 календарских дана (укупно 63 дана), Анексом 3 овај рок је продужен за 70 календарских дана (укупно 133 дана), то рок за израду и предају Пројекта за извођење истиче 03.09.2018. године. Анексом 4 овај рок је продужен за 42 календарских дана (укупно 175 дана), то рок за израду и предају Пројекта за извођење истиче 15.10.2018. године. Анексом 5 овај рок је продужен за 36 календарских дана (укупно 211 дана), то рок за израду и предају Пројекта за извођење истиче 20.11.2018. године.

Конкурсном докуменатацијом за предметни поступак дефинисан је укупан рок за реализацију уговора од 400 календарских дана рачунајући од датума увођења у посао до датума потписивања Записника о усвајању и коначној примопредаји техничке документације. Како је Извршилац уведен у посао 26.06.2017. године, а Анексом 3 овај рок је продужен за 61 календарски дан (укупно 461 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 30.09.2018. године. Анексом 4 овај рок је продужен за 62 календарски дан (укупно 523 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године. Анексом 5 овај рок је продужен за 23 календарски дан (укупно 546 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/442 од 15.11.2018. године (заводни број документа број Извршиоца 473 од 15.11.2018. године), у којем је предложио продужење рока за израду и предају Пројекта за извођење, односно продужење укупног рока за реализацију уговора које је условљено следећим околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца – захтев за издавање грађевинске дозволе, у оквиру обједињене процедуре још увек није окончан, након чега следи и добијање сагласности Министарства унутрашњих послова на Пројекат за извођење. Наведене активности су још увек у току, постоје и утврђени законски рокови за прибављање техничке документације, а Пројекат за извођење не може формално-правно бити окончан без Грађевинске дозволе.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/183 од 21.06.2017. године и CED.00-90/308 од 20.10.2017. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/445 од 16.11.2018. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд, закључен са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), анексира и измени у погледу:

- рока за израду и предају Пројекта за извођење за додатних 31 календарских дана (укупно 242 дана) односно до 21.12.2018. године, и
- укупног рока за реализацију уговора за додатних 32 календарска дана (укупно 578 дан), односно до 25.01.2019. године,

у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 23/U/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. ставови 1. и 2. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Рокови за извршење уговорних обавеза из члана 4. ставови 1, 2, 3. и 4 уговора могу бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.*

Рок за извршење уговорних обавеза из члана 4. став 6 уговора може бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и/или*
- 2. када надлежни органи не издају у законом прописаном року дозволе /решења / сагласности / услове неопходне за извршење предметног уговора и/или*
- 3. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

Такође, у члану 13. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд, закључен са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за израду и предају Пројекта за извођење у трајању од 242 календарска дана од увођења Извршиоца у посао израде дела техничке документације односно до 21.12.2018. године и уговарањем новог укупног рока за реализацију уговора у трајању од 578 календарски дан односно до 25.01.2019. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

