



smatsa

CEEDoo- 87/286
19 JUN 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.320.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 90 дана од увођења Добављача у посао за појединачну локацију

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 270 дана од увођења Добављача у посао за појединачну локацију

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD (у даљем тексту Добављач) – у даљем тексту Добављач, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 2 – услуга израде

техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 18.10.2016. године.

Конкурсном документацијом и уговором дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију, односно до 20.02.2017. године (Добављач је уведен у посао 22.11.2016. године). Анексом 1 уговора CED.00-87/66 од 17.02.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 150 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 21.04.2017. године. Анексом 2 уговора CED.00-87/163 од 21.04.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 210 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 20.06.2017. године.

Добављач се обратио дописом CED.00-87/271 од 14.06.2017. године у којем је предложио продужење рока за извршење услуге за додатних 30 календарских дана, које није проузроковано доцњом Добављача, већ временом потребним за прибављање различите документације неопходне за извршење уговора (копије катастарско-топографских планова за локације предвиђене уговором, копије плана подземних инсталација, листове непокретности) од стране надлежних органа (катастари непокретности за сваку појединачну локацију из уговора). Време потребно за наведене активности, односно издавање докумената од стране надлежних катастара Добављач и Наручилац не могу предвидети и зависи искључиво од надлежног катастра за сваку појединачну локацију. Добављач је све наведено детаљно документовао у свом захтеву за продужење рока извршења уговорних обавеза.

Комисија за праћење реализације уговора, именована решењем CED.00-87/900 од 27.10.2016. године, у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-87/274 од 15.06.2017. године и директор Сектора за ваздухопловну технику имајући у виду све горе наведено, као и чињеницу да време поступака обједињене процедуре код надлежног органа траје минимално 30 дана, сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени у погледу рока извршења услуге за додатних 60 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године, предвиђена је могућност продужења рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 8. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*

2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној услузи израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији број NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге од 270 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију.



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs