



smatsa

СЕД.00-33/194

22 MAY 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци 210/R/18

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд
Ознака из Општег речника набавки је: 452310000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова
5. **Првобитна вредност уговора:** 144.973.855,75 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок за извођење радова:** Рок за извођење радова је 365 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.
8. **Измењени рок за извођење радова:** Рок за извођење радова је 417 календарских дана од датума увођења Извођача у посао
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 11.12.2018. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-33/862 извођења радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Jadran doo Beograd, Roaming networks doo Beograd и MLS exing doo Beograd (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 210/P/18. Уговор је ступио на снагу 12.12.2018. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је рок извођења радова 365 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 30.05.2019. године, те је крајњи рок за извођење радова 29.05.2020. године.

Извођач се благовремено обратио дописом CED.00-33/170 од 05.05.2020. године (број Извођача 5285 од 04.05.2020. године) у којем је обавестио Наручиоца о наступању више силе услед избијања пандемије изазване вирусом „COVID-19“ и проглашења ванредног стања у Републици Србији 16. марта 2020. године („Сл.

гласник Републике Србије“ бр. 29/2020-3), усвајању мера Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења вируса које су се одразиле на динамику извођења радова и предложио продужење рока за извођење радова.

Стручни надзор над извођењем радова именован Решењем CED.00-33/888 од 24.12.2019. године и Сектор за ваздухопловну технику у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-33/187 од 19.05.2020. године, након доношења одлуке о проглашењу престанка ванредног стања на територији Републике Србије 06. маја 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 65/2020), су поново проценили рок реализације уговора и сагласни су да је оправдано да се рок реализације Уговора о набавци радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд услед горе наведених објективних околности продужи за додатна 52 дана (колико је трајало ванредно стање), укупно 417 календарских дана односно до 20.07.2020. године, у складу са чланом 14. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 210/P/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. став 1. тачка 2 модела уговора, као и у уговору NAV.00-33/862 од 11.12.2018. године (закључен 12.12.2018. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:

2. продужити рок из члана 6. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- i. Када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза за онолико дана колико су трајале сметње изазване доцњом Инвеститора и/или*
- ii. Због наступања више силе односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора непогода и/или*
- iii. Због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе и*
- iv. Када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим климатским условима.*

Наступање околности из тачке 2. под i. ii. и iii овог члана Уговора, Извођач уписује у грађевински дневник.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о набавци радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Jadran doo Beograd, Roaming networks doo Beograd и MLS exing doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог укупног рока за извођење радова од 417 календарских дана од датума увођења у посао односно до 20.07.2020. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

