



smatsa

CEDOO-33/286

20 JUL 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци 210/R/18

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд
Ознака из Општег речника набавки је: 452310000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова
5. **Првобитна вредност уговора:** 144.973.855,75 РСД без пореза на додатну вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок за извођење радова:** Рок за извођење радова је 365 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.
Рок за извођење радова из Анекса 1: Рок за извођење радова је 417 календарских дана од датума увођења Извођача у посао
8. **Измењени рок за извођење радова:** Рок за извођење радова је 459 календарских дана од датума увођења Извођача у посао
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 11.12.2018. године закључио уговор о јавној набавци NAV.00-33/862 извођења радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Jadran doo Београд, Roaming networks doo Београд и MLS exing doo Београд (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 210/P/18. Уговор је ступио на снагу 12.12.2018. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је рок извођења радова 365 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 30.05.2019. године, те је крајњи рок за извођење радова 29.05.2020. године. Анексом 1 Уговора CED.00-33/198 од 22.05.2020. године продужен је рок извођења радова за додатна 52 дана (период трајања ванредног стања) односно до 20.07.2020. године.

Извођач се благовремено обратио дописом CED.00-33/280 од 14.07.2020. године у којем је затражио минимално продужење рока извођења радова до 31.08.2020. године имајући у виду мере које је Наручилац донео у циљу спречавања ширења вируса „COVID-19“, које захтевају редукован приступ запослених Извођача просторијама Наручиоца – објекат ЕЕ станице ЦКЛ Београд где се изводе завршни радови, што пролонгира завршетак радова.

Стручни надзор над извођењем радова именован Решењем CED.00-33/888 од 24.12.2019. године и Сектор за ваздухопловну технику у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-33/285 од 20.07.2020. године, сагласни су да је оправдано да се рок реализације Уговора о набавци радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд услед горе наведених објективних околности продужи за додатна 42 дана, укупно 459 календарских дана односно до 31.08.2020. године, у складу са чланом 14. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 210/P/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. став 1. тачка 2 модела уговора, као и у уговору NAB.00-33/862 од 11.12.2018. године (закључен 12.12.2018. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:

2. продужити рок из члана 6. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- i. Када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза за онолико дана колико су трајале сметње изазване доцњом Инвеститора и/или*
- ii. Због наступања више силе односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора непогода и/или*
- iii. Због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе и*
- iv. Када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим климатским условима.*

Наступање околности из тачке 2. под i. ii. и iii овог члана Уговора, Извођач уписује у грађевински дневник.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о набавци радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Jadran doo Београд, Roaming networks doo Београд и MLS exing doo Београд, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог укупног рока за извођење радова од 459 календарских дана од датума увођења у посао односно до 31.08.2020. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

