

20 MAY 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци 103/R/17

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији
Ознака из Општег речника набавки је: 45262310 – Армирачко бетонски радови
5. **Првобитна вредност уговора:** 22.357.165,52 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок за извођење радова:** Рок за извођење радова на свим локацијама је 720 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.

Рок за извођење радова измењен Анексом 1: Рок за извођење радова на свим локацијама је 800 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.

Рок за извођење радова измењен Анексом 2: Рок за извођење радова на свим локацијама је 920 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.
8. **Измењени Рок за извођење радова:** Рок за извођење радова на свим локацијама је 972 календарских дана од датума увођења Извођача у посао
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 22.08.2017. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-9/81 извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd (у даљем тексту

Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 103/P/17. Уговор је ступио на снагу 31.08.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 720 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 25.10.2017. године, те је крајњи рок за извођење радова 15.10.2019. године.

Анексом 1 - CED.00-9/80 од 15.10.2019. године рок извођења радова је продужен за 80 календарских дана (укупно 800 дана), те је крајњи рок за извођење радова 03.01.2020. године. Анексом 2 - CED.00-9/98 од 20.12.2019. године рок извођења радова је продужен за 120 календарских дана (укупно 920 дана), те је крајњи рок за извођење радова био 02.05.2020. године.

Извођач се благовремено обратио дописом CED.00-9/19 од 08.04.2020. године (број Извођача 4507 од 07.04.2020. године) у којем је обавестио Наручиоца о наступању више силе услед избијања пандемије изазване вирусом „COVID-19“ и проглашења ванредног стања у Републици Србији 16. марта 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/2020-3) и предложио продужење рока за извођење радова.

Стручни надзор над извођењем радова именован Решењем CED.00-9/96 од 18.09.2019. године и Сектор за ваздухопловну технику у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-9/22 од 18.05.2020. године, након доношења одлуке о проглашењу престанка ванредног стања на територији Републике Србије 06. маја 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 65/2020), су поново проценили рок реализације уговора и сагласни су да је оправдано да се рок реализације Уговора о набавци припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији услед горе наведених објективних околности продужи за додатна 52 дана (колико је трајало ванредно стање), укупно 972 календарска дана односно до 23.06.2020. године, у складу са чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 103/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. тачка 2 модела уговора, као и у уговору NAB.00-9/81 од 22.08.2017. године (закључен 31.08.2017. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:

2. продужити рок из члана 6. ставови 1. и 2. овог уговора у следећим случајевима:

- i. Када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза за онолико дана колико су трајале сметње изазване доцњом Инвеститора и/или*
- ii. Због наступања више силе односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора непогода и/или*
- iii. Због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе.*

Наступање околности из тачке 2. под i. ii. и iii овог члана Уговора, Извођач уписује у грађевински дневник.“

Такође, у уговору NAV.00-9/81 од 22.08.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Све измене овог уговора могу се вршити само у писаној форми.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о набавци извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo, Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог укупног рока за извођење радова од 972 календарских дана од датума увођења у посао односно до 23.06.2020. године.



Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs