



smatsa

СЕД.00-65/528

29 MAY 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 189/Д/18

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: добра

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка и инсталација VDF система

Ознака из Општег речника набавки је:

34966100 – Радио-гониометар (RDF)

6. Првобитна вредност уговора: 365.556,00 EUR без пореза на додату вредност

7. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

8. Првобитни рок извршења свих уговорних обавеза: 18 месеци од датума ступања уговора на снагу

9. Измењени рок извршења свих уговорних обавеза: 3 месеца рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Уједињеним Краљевством, најкасније до 30.11.2020. године

10. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 66/Д/18 који је обустављен покренула преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЈН 189/Д/18 и закључила Уговор за набавку и инсталацију VDF система, број NAB.00-65/1752 од 19.11.2018. године (у даљем тексту: Уговор) закључен са понуђачем HAYSYS LIMITED из Уједињеног Краљевства (у даљем тексту: Добављач).

Између уговорних страна закључен је Анекс 1 уговора број CED.00-65/771 од 24.05.2019. године којим је измењен рок за испоруку добара за додатних 60 календарских дана, односно до 29.07.2019. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извршења уговорних обавеза 18 месеци од датума ступања уговора на снагу (обостраног потписивања уговора) односно до 30.05.2020. године.

Менаџер пројекта је доставио допис CED.00-65/468 од 07.05.2020. године у којем образлаже да су наступиле околности више силе које онемогућавају коначну реализацију уговора - проглашење COVID-19 пандемије од стране Светске здравствене организације 11.03.2020. године, рестрикције авио саобраћаја, увођење ванредног стања у Републици Србији 16. марта 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/2020-3), примена хитних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, те наводећи да није било могуће да представници Добављача присуствују раније заказаним активностима на локацији Краљево, које су неопходне за успешан завршни пријем уређаја и завршетак реализације пројекта. Менаџер пројекта је предложио нови рок реализације уговора 3 месеца од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Уједињеним Краљевством, а најкасније до 30.11.2020. године, на који се Добављач писаним путем сагласио.

Имајући у виду наступање више силе и горе наведених чињеница, постоје објективни разлози за измену Уговора о набавци и инсталацији VDF система у погледу рока реализације свих уговорних обавеза 3 месеца рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Уједињеним Краљевством, најкасније до 30.11.2020. године у складу са конкурсном документацијом и чланом 15. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 66/Д/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 15. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-65/1752 од 19.11.2018. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 14. Ставови 1 и 2. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. Овог уговора, за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због наступања више силе из члана 20 овог уговора,, односно других промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора и/или*
- 3. због кашњења у поступку царинења приликом увоза добара у Републику Србију до кога није дошло грешком Добављача, за онолико колико је каснио поступак царинења.*

У случају наступања околности или догађаја, због којих се продужавају уговорени рокови, Добављач је дужан да достави писану предлог за продужење рокова из чл. 14. Уговора, о коме ће се Наручилац изјаснити у року од 8 (осам) дана од датума достављања предлога.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се уговор о набавци и инсталацији VDF система број NAB.00-65/1752 од 19.11.2018. године, ступио на снагу 30.11.2018. године, закључен са HAYSYS LIMITED из Уједињеног Краљевства измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења свих уговорних обавеза 3 месеца рачунајући од нормализације путничког саобраћаја Републике Србије са Уједињеним Краљевством, најкасније до 30.11.2020. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- SUS
- FIN
- tender@smatsa.rs

